

내서 호계 ~ 회성동간 하수관거 정비공사

- ◇ 하수도정비 기본계획에 반영된 중리처리분구 이원화 계획(1단계,2015)반영
- ◇ 노후관거를 개선하여 공공수역(광려천) 수질오염 방지에 기여하고자함.

□ 사업개요

- 위 치 : 마산회원구 내서읍 호계리, 회성동일원
- 사업기간 : 2012 ~ 2016년(5년간)
- 사업량 : 하수관거 L=2.82km, 중계펌프장 17,860톤/일1개소
- 사업비 : 5,000백만원(국70%, 시비 30%)

<'15년 사업계획>

<투자계획>

(단위 : 백만원)

	재원	합계	'14년까지 기투자	'15년 소요			'16년 이후
				소계	확보	미확보	
▷ 관거설치 L=2.8km 중 0.8km (마재고개 ⇒ 중리역구간)	계	4,817	130	714	714	-	3,973
	국비	3,372	-	500	500	-	2,872
	도비	-	-	-	-	-	-
	시비	1,445	130	214	214	-	1101

□ 추진상황

- '13. 03 : 투융자 심사 승인
- '14. 07 : 중계펌프장 부지 보상완료
- '15. 07.24 : 공사착공 및 관로매설 (1차분)

□ 추진계획

- '15. 7. 24 ~ '16. 7. 22 : 1차분 공사 지속추진
 - 시 공 사 : 인주종합건설 김도엽 (합천군 소재)
 - 계약금액 : 1,690백만원(15년 시행분 : 317백만원)
 - 공사기간 : 2015. 7. 24 ~ 2017. 7. 12

□ 문제점 및 대책

- 오수중계펌프장 설치계획으로 인근 주민 마을내 혐오시설 설치에 대한 반발감, 주변토지 지가하락 우려 등의 이유로 반대
 - ⇒ 오수중계펌프장의 필요성과 연결한 펌프장 견학 등을 통한 혐오시설 이미지 개선