

진해 동부지역 하수관거 정비공사

- ◇ 진해 동부지역 하수관거를 정비하여 쾌적한 도시환경 조성
- ◇ 진해동부맑은물재생센터의 원활한 가동을 위한 유입수 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 창원시 진해구 응천동, 응동1·2동 일원
- 사업기간 : 2011 ~ 2016년
- 사업량 : 하수관로 매설 L=34.5km, 배수설비 정비 1,916가구
- 사업비 : 23,089백만원(국 15,597, 시비 7,492)

<'15년 사업계획>

<투자계획>

(단위 : 백만원)

▷ 오수관 설치 L=4,796m ▷ 비굴착부분보수 37개소 ▷ 배수설비 405가구	재원	합계	'14년까지 기투자	'15년 소요			'16년 이후
				소계	확보	미확보	
	계	23,089	16,585	5,004	5,004		1,500
	국비	15,597	10,647	3,450	3,450		1,500
	도비						
시비	7,492	5,938	1,554	1,554			

※ 계속비이월 4,384백만원

□ 추진상황

- '11. 07 : 공사 착공
- '12. 03 ~ '15. 06 : 1 ~ 4차분 공사 준공
- '15. 02 : 5차분 공사 착공

□ '15년도 추진계획

- '15. 02 ~ 12 : 5차분 공사 시행